

Platzschweissung

Formular für Offertstellung



<input type="checkbox"/> AUFTRAG		<input checked="" type="checkbox"/> OFFERTE		Termin	
Kontakt:		<input type="checkbox"/> Telefonisch	<input type="checkbox"/> Persönlich	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> E-Mail vom: _____
Offerte senden:		<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> Persönlich durch AD-MA
Mitarbeiter AD:			Mitarbeiter ID:		
<input type="checkbox"/> PLANUNGSBÜRO			<input type="checkbox"/> INSTALLATEUR / KUNDE		
Navision-Nr.			Navision-Nr.		
Name			Firma		
Sachbearbeiter			Sachbearbeiter		
Strasse			Strasse		
PLZ / Ort			PLZ / Ort		
Tel.G:			Tel.:G		
Mobile			Mobile:		
E-Mail			E-Mail		
Objektangaben			Ansprechperson vor Ort (Zuständig für Abwicklung)		
Name			Name		
			Funktion		
Strasse			Firma		
PLZ / Ort			Tel.:G		
			Mobile		
			E-Mail		
Distanz (TwixRout-"Schnellster Weg")					
AU - Objektstandort _____		[km] 1 Wegstrecke		→ Total [Hin-Rückweg] _____	
AU - Objektstandort _____		[h] 1 Wegstrecke		→ Total [Hin-Rückweg] _____	
Allgemeine Objektangaben					
Kann mit LKW und Anhänger angefahren werden		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein →		grösstmöglicher LKW _____	
Besondere Vorbereitung zur Anfahrt (Schneeketten, Bergbahnen, etc.) / Einbringung (langer Kiesweg etc.):					

<input type="checkbox"/> Ja (SOLL)		Elektroanschluss Schweissapparat 230V, 16 Ampere		_____	
<input type="checkbox"/> Ja (SOLL)		Elektroanschluss Schweissapparat 400V, 32 Ampere		_____	
		Wasseranschluss im Aufstellraum oder max. Entfernung von Einsatzort		_____	
Sind Einschränkungen betreffend Arbeitszeiten einzuhalten		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein →		bis _____ bis _____	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Brandschutzmassnahmen sind Notwendig		Bemerkungen	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Es müssen evtl. Böden oder Wände abgeklebt werden		_____	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Es wird eine Druckprüfung verlangt		_____	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Es wird ein Abnahmeprotokoll verlangt		_____	
Raumverhältnisse					
Kleinste Einbringöffnung		L x B x H [cm]		_____	
Enge Radien zB Stiegenabgänge		L x B x H [cm]		_____	
Raumgrösse		L x B x H [cm]		_____	
Freie Arbeitsfläche für Schweissarb.		L x B x H [cm]		_____	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Kann der Speicher liegend geschweisst werden		_____	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Ist der Raum hoch genug um den Speicher zu stellen		→ Kippmass [mm] _____	
Deckenbeschaffenheit (Montage Hebezeug, Kettenzug ca 500 mm lang) _____					
<input type="checkbox"/> Einbringsituation 1		<input type="checkbox"/> Einbringsituation 2		<input type="checkbox"/> Einbringsituation 3	
Ebenerdig - LKW kann rückwärts bis zum Einsatzort fahren - Strom ist da - Raum ist ausreichend.		1tes OG oder UG - LKW kann bis zu 50 m heranzufahren - Strom ist da - Maschinen und Einzelteile können mit Lift oder Stapler in das Geschoss transportiert und mit Hubwagen+Paletten zum Einsatzort gebracht werden. Es muss nichts händisch getragen werden.		Es fehlen Hebezeuge- oder Strom- oder es muss händisch getragen werden - vom LKW bis zum Einsatzort ist es mehr als 50m. Der Beginn der Arbeitszeit verzögert sich auf Grund irgend eines Fehlers der Vorbereitung.	

Schattierte Felder sind vom Kunden / Installateur / Planer auszufüllen !